

INSPECCIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO una vez completado el trabajo, el representante del contratista deberá realizar la inspección y las pruebas que deberán ser presenciados por el propietario o su agente autorizado. Deberán corregirse todos los defectos y el sistema deberá ser puesto en servicio antes de que el personal del contratista finalmente se retire del trabajo.

Deberá completarse un certificado y ambos representantes deberán firmarlo, Deberán prepararse copias para las autoridades encargadas de la aprobación, los propietarios y el contratista. Se entiende que la firma del representante del propietario no perjudica de modo alguno cualquier reclamo contra el contratista por fallas del material, mano de obra deficiente o fallas en el cumplimiento con los requisitos de la autoridad encargada de la aprobación u ordenanzas locales.

Nombre de la propiedad		AYURÁ CENTER		Fecha											
Dirección de la propiedad															
¿Nueva instalación?															
¿Modificación?															
Inspección	ITEMS DE INSPECCIÓN				F	V	N/A	OBSERVACIONES							
	¿El sistema de rociadores se encuentra en servicio? ¿Los rociadores están libres de daños, obstrucciones, polvo, pintura, fugas? ¿La tubería está correctamente alineada? ¿La tubería presenta corrosión, desgaste o daño? ¿La tubería y/o accesorios presentan fugas? ¿Los soportes están correctamente instalados y alineados? ¿La fijación del soporte está correctamente asegurada a la losa o nervios? ¿La válvula de control está accesible? ¿Queda sin señales de supervisión el tablero de control después de abrir y cerrar válvulas? ¿La válvula de control cierra y retorna a la posición de abierto? ¿La válvula de control esta supervisada y/o asegurada? ¿La válvula chequea mantiene la presión? Registre la presión residual en la línea de alimentación con la válvula de drenaje abierta Registre la presión residual en la línea de rociadores con la válvula de drenaje abierta ¿La presión en la línea de alimentación es normal? (entre 100 PSI y 175 PSI) ¿La presión en la línea de rociadores es normal? (entre 100 PSI y 175 PSI) ¿La válvula de alivio opera correctamente? ¿Funciona la supervisión de la válvula de control y reporta en el tablero de control? ¿El sistema cuenta con placa de identificación y es legible? ¿Las conexiones de bomberos se encuentran accesibles y en buenas condiciones? ¿Funciona correctamente los sensores de flujo y se reporta en el tablero de control? Registre el tiempo de respuesta del sensor de flujo al abrir la válvula de prueba ¿Queda sin señales de alarma el tablero de control después de las pruebas? ¿Las válvulas OS&Y del anillo principal se encuentran abiertas y aseguradas?														
	Prueba Válvula de alarma o Indicador de flujo	Dispositivo de alarma				Tiempo máximo para operar a través de la conexión de prueba									
		Tipo		Marca		Modelo		Minutos		Segundos					
	Prueba operativa de la tubería	Válvula seca				Q.U.D.									
		Marca		Modelo		N° de serie		Marca		Modelo		N° de serie			
		Tiempo de actuación a través de la conexión de prueba		Presión de agua		Presión de aire		Punto de equilibrio presión de aire		Tiempo de llegada del agua hasta la salida de ensayo		La alarma operó adecuadamente			
		Minutos		Segundos		psi		psi		psi		Minutos		Segundos	
												Si		No	
		Sin Q.O.D.													
		Con Q.O.D.													
	Si no. explicar														

Válvulas de diluvio y presión	Operación		☐ Neumática		☐ Eléctrica		☐ Hidráulica	
	Tubería supervisada		☐ Sí ☐ NO		Medio de detección supervisado		☐ Sí ☐ NO	
	¿La válvula funciona por control manual, remoto o con ambas estaciones de control? ☐ Sí ☐ NO							
	¿Existe alguna instalación accesible para la prueba en cada circuito? Si no, explicar							
	☐ Sí ☐ NO							
	Marca	Modelo	¿Cada circuito opera una alarma de pérdida de supervisión?		¿Cada circuito opera el disparo de la válvula?		Tiempo máximo para operar el disparo	
			☐ Sí ☐ No		☐ Sí ☐ No		Minutos Segundos	
Prueba de la válvula reductora de presión	Ubicación y piso	Marca Modelo	Calibración		Presión estática		Presión residual (fluyendo)	
					Entrada (psi) Salida (psi)		Entrada (psi) Salida (psi)	
Descripción de la prueba								
Pruebas	Hidrostático:							
	Neumático:							
	Ensayar los tanques de presión con el nivel de agua y presión de agua normales y medir la caída de presión de aire							
	Toda la tubería ensayada hidrostáticamente a psi durante							Si no, explicar el motivo
	Tubería seca ensayada neumáticamente ☐ Sí ☐ NO							
	El equipo funciona adecuadamente ☐ Sí ☐ NO							
	¿Certifica usted, como el contratista de rociadores? Que no se utilizaron aditivos y sustancias químicas corrosivas. ¿Silicato de sodio o derivados del silicato de sodio, salmuera u otras sustancias químicas corrosivas para ensayar los sistemas o detener las pérdidas?							
	☐ Sí ☐ NO							
	Prueba de drenaje	Lectura del manómetro ubicado próximo a la conexión de prueba del abastecimiento de agua:				Presión residual con la válvula de la conexión de prueba completamente abierta		
	Las tuberías principales subterráneas y las conexiones de entrada a las líneas ascendentes del sistema lavadas por flujo de agua antes de efectuar la conexión a la tubería de rociadores.							
Verificado por copia del Certificado de Materiales y Pruebas del Contratista para Tuberías Subterráneas				☐ Sí ☐ NO		Otro Explicar		
Lavado por el instalador de la tubería subterránea de rociadores				☐ Sí ☐ NO				
Si se utilizan pernos incrustados con pólvora en concreto, ¿Se ha completado satisfactoriamente una prueba de muestras				☐ Sí ☐ NO		Si no, explicar		
Placas de datos hidráulicos	Placa provista ☐ Sí ☐ NO				Si no, explicar			
Observación	Fecha de puesta en servicio con todas las válvulas de control abiertas.							
Firmas	Nombre del contratista de rociadores							
	Pruebas presenciadas por							
	Propietario o su agente autorizado (firma)				Título		Fecha	
	Por el contratista de rociadores (firma)				Título		Fecha	
Explicaciones y notas adicionales.								

RESUMEN RECOMENDACIONES INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ROCIADORES, MONTANTES Y GABINETES

Se realiza el siguiente resumen para la inspección prueba y mantenimiento en el proyecto Ayurá RCI, para mayor información favor verificar la NFPA 25.

ITEM	ACTIVIDAD	FRECUENCIA
Evaluación de la condición interna de las tuberías (corrosión, desgaste, otros)	inspección	trimestral / anual
Válvulas de control	inspección	semanal/ mensual
Válvulas todos los tipos	inspección	trimestral
Indicadores (secos, pre acción, inundación)	inspección	semanal/ mensual
Manómetros (sistemas húmedos)	inspección	mensual / anual
Dispositivos control de presión	inspección	trimestral
Dispositivos de flujo de agua	inspección	trimestral
Conexiones de mangueras	inspección	trimestral
Conexiones del cuerpo de bomberos	inspección	trimestral
Gabinetes	inspección	anual
Mangueras	inspección	anual
Abrazaderas y soportes sísmicos	inspección	anual
Rociadores	inspección	anual
Rociadores de respuesta	inspección	anual
Dispositivos de flujo de agua	prueba	trimestral / semestral
Manómetros prueba	prueba	5 años
Rociadores respuesta rápida	prueba	20 años y cada 10 años después
Rociadores	prueba	50 años y cada 10 años después
Dispositivos de almacenamiento de mangueras	prueba	anual
Dispositivos de alarma	prueba	trimestral
Boquilla de mangueras	prueba	anual
Mangueras	prueba	5 años / 3 años
Válvulas de control de presión	prueba	5 años
Válvulas reductoras de presión	prueba	5 años
Prueba hidrostática	prueba	5 años
Prueba de flujo	prueba	5 años
Prueba desagüe principal	prueba	anual
Conexiones de mangueras	mantenimiento	anual
Válvulas todos los tipos	mantenimiento	anual o cuando se necesite
Investigación de obstrucciones	mantenimiento	cundo se necesite

Atentamente,
DYC Constructores S.A.S
Tel: (604) 443 26 06
admon@dyconconstructores.com